

Id	Taakmod.	Taaknaam	Notities	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaaftaken	Gantt chart timeline (22 jun '20 to 28 sep '20)													
								22 jun '20	29 jun '20	6 jul '20	13 jul '20	20 jul '20	27 jul '20	3 aug '20	10 aug '20	17 aug '20	24 aug '20	31 aug '20	7 sep '20	14 sep '20	21 sep '20
1		Herinrichting Wakkerendijk / Laarderweg Eemnes		117 dagen	maa 6-4-20 08:00	vri 18-9-20 17:00		[Gantt bar for task 1]													
2		Fase 1A Laarderweg (tussen de Minnehof & Wakkerendijk) (GEREED)		14 dagen	maa 6-4-20 08:00	vri 24-4-20 17:00		[Gantt bar for task 2]													
3		Afsluiting kruising Wakkerendijk / Meentweg (GEREED)		5 dagen	maa 20-4-20 08:00	vri 24-4-20 17:00	2BE-5 da	[Gantt bar for task 3]													
4		Extra parkeerplaatsen evenemententerrein nabij Raadhuislaan (GEREED)		8 dagen	din 28-4-20 08:00	vri 8-5-20 17:00	3	[Gantt bar for task 4]													
5		Fase 1B Wakkerendijk (tussen Laarderweg & Raadhuislaan) (GEREED)		26 dagen	woe 6-5-20 08:00	vri 12-6-20 17:00		[Gantt bar for task 5]													
6		Fase 2 Wakkerdijk (tussen Raadhuislaan & Wilgenpad)		30 dagen	maa 15-6-20 08:00	vri 24-7-20 17:00	5	[Gantt bar for task 6]													
7		Wilgenpad		21 dagen	maa 15-6-20 08:00	maa 13-7-20 17:00	6GB	[Gantt bar for task 7]													
8		Voorbereidende werkzaamheden tbv fase 3 Wakkerendijk (GEREED)		5 dagen	maa 6-4-20 08:00	vri 10-4-20 17:00		[Gantt bar for task 8]													
9		Fase 3 Fietspad Wakkerdijk inclusief persleiding		97 dagen	din 14-4-20 08:00	vri 18-9-20 17:00	8	[Gantt bar for task 9]													
10		Fase 4 Rijbaan Wakkerendijk		27 dagen	maa 17-8-20 08:00	vri 18-9-20 17:00	13	[Gantt bar for task 10]													
11		Afsluiting Wakkerendijk		1 dag	zat 29-8-20 08:00	zat 29-8-20 17:00		[Gantt bar for task 11]													
12		Afsluiting Wakkerendijk		1 dag	zat 12-9-20 08:00	zat 12-9-20 17:00		[Gantt bar for task 12]													
13		Vakantie (Geen werkzaamheden)		15 dagen	maa 27-7-20 08:00	vri 14-8-20 17:00		[Gantt bar for task 13]													

Project: Planning Fietsstraat He
Datum: vri 26-6-20 08:51

Taak	Samenvatting	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Externe mijlpaal	Voortgang, handmatig
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Deadline	
Mijlpaal	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang	